

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Valor do Convênio

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	ARAÇATUBA / SP	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE AO INCENDIO DO EMEB PROF JOAQUIM FERNANDES

Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcela (n.º)	Fim vigência (data)	Mês cronog	Aprovação (data)	Mês cronog

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1º MÊS		Parcela 2º MÊS		Parcela 3º MÊS		Parcela 4º MÊS		Parcela 5º MÊS		Parcela 6º MÊS	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE AO INCENDIO DO EMEB PROF JOAQUIM FERNANDES	408.591,60	100,00%												
1	Mobilização	6.050,55	1,48	6.050,55	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	Serviços de Demolição e Assentamento	44.261,03	10,83	30.982,72	70,00	13.278,31	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	Serviços de Cobertura	92.750,14	22,70	0,00	0,00	27.825,04	30,00	37.100,06	70,00	18.550,03	90,00	9.275,01	100,00		100,00
4	Serviços Hidráulicos	13.353,94	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,39	10,00	6.009,27	55,00	6.009,27	100,00		100,00
5	Pinturas	75.560,41	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.112,08	20,00	37.780,21	70,00	22.668,12	100,00
6	Rede de Hidrantes	2.250,06	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,06	100,00		100,00
7	Rede de Alarmes e Iluminação de Emergência	10.562,80	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,40	50,00	5.281,40	100,00
8	Diversos-adequação bombeiro	16.216,74	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216,74	100,00		100,00		100,00
9	Limpeza Final	3.829,18	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,18	100,00
					-		-								
2	INSTALAÇÕES ELETRICAS														
1	Entrada de Energia Elétrica e Quadro Geral	22.236,29	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118,15	50,00	11.118,15	100,00
2	Quadro de Distribuição	3.178,40	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,40	100,00		100,00		100,00
3	Circuito em Geral e Acessórios	21.244,04	5,20	0,00	0,00	6.373,21	30,00	8.497,62	70,00	6.373,21	100,00		100,00		100,00
4	Condicionadores de Ar	52.066,77	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,68	10,00	23.430,05	55,00	23.430,05	100,00		100,00
5	SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas)	45.031,25	11,02	0,00	0,00	13.509,38	30,00	18.012,50	70,00	9.006,25	90,00	4.503,13	100,00		100,00
				-	-	-	-								
				-	-	-	-								
				-	-	-	-								
				-	-	-	-								
	Total (%):			37.033,27	37.033,27	60.985,94	98.019,21	70.152,24	168.171,45	97.876,03	266.047,48	99.647,27	365.694,75	42.896,85	408.591,60
	Total (R\$):	408.591,60	100,00%		371.558,33		310.572,39		240.420,15		142.544,12		42.896,85		-

ARAÇATUBA - SP 27 DE ABRIL DE 2017

Local/Data

Nome: Helio Massami Kussaba
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060088310-2
ART:

Nome: Fabricio Henrique Cartarozzi
Cargo: ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA: 506307311-2
ART: